



Anexo D – Execução anual do plano plurianual de investimentos



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Helena Silva

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	N.º do Projecto/Acção	Designação Programa e Projecto/Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	07010405	02020201	PARQUE DE LAZER DA RIBEIRA - MANUTENÇÃO/OBRAS	E				01/01/2010	31/12/2017	20 000,00	0,00	20 000,00	84 203,44	11 288,94	95 492,38	56,44 %	91,64 %
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	07010101	02020202	PARQUE DE LAZER DA RIBEIRA - TERRENO PARA ALARGAMENTO	O				01/01/2009	31/12/2017	5 500,00	0,00	5 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00 %	84,72 %
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	07010405	02020208	MANUTENÇÃO/OBRAS EM ESPAÇOS VERDES	A				01/01/2010	31/12/2017	3 500,00	0,00	3 500,00	10 490,75	3 456,30	13 947,05	98,75 %	99,69 %
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	070115	02020209	JOANNEM AUDITORIUM - ACTIVIDADES/MANUTENÇÃO	O				01/01/2016	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	227,44	0,00	227,44	0,00 %	47,64 %
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	07010405	02020210	PROLONGAMENTO CORREDOR PEDONAL	E				01/01/2015	31/12/2017	10 000,00	0,00	10 000,00	12 113,87	0,00	12 113,87	0,00 %	54,78 %
HABITAÇÃO URBANISMO	07010203	05010101	BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÕES	A				01/01/2010	31/12/2017	1 700,00	0,00	1 700,00	1 098,85	1 651,63	2 750,48	97,15 %	98,27 %
HABITAÇÃO URBANISMO	07010301	05020102	INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS	E				01/01/2016	31/12/2017	850,00	0,00	850,00	510,00	744,15	1 254,15	87,55 %	92,22 %
HABITAÇÃO URBANISMO	07010301	05020103	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	E	100,00			01/11/2016	31/12/2017	91 600,00	0,00	91 600,00	53 014,49	91 563,29	144 577,78	99,96 %	99,97 %
HABITAÇÃO URBANISMO	07010103	05020203	AQUISIÇÃO TERRENO PARA FEIRA	O				01/01/2007	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00 %	97,14 %



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Helena Silva

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	Nº do Projecto/Acção	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
HABITAÇÃO URBANISMO	07010303	05020205	MERCADO - MANUTENÇÃO/ OBRAS	E				01/01/2017	31/12/2017	750,00	0,00	750,00	0,00	399,75	399,75	53,30 %
HABITAÇÃO URBANISMO	07010401	05030101	MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS DO DOMÍNIO PÚBLICO	A				01/01/2010	31/12/2017	2 450,00	0,00	2 450,00	9 539,40	2 361,60	11 901,00	96,39 %
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	07010407	060101	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA	A				01/01/2011	31/12/2017	450,00	0,00	450,00	6 598,89	0,00	6 598,89	0,00 %
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	07010412	06030102	CEMITÉRIO - CONSERVAÇÃO/ OBRAS	A				01/01/2008	31/12/2017	10 000,00	0,00	10 000,00	81 817,50	9 983,54	91 801,04	99,84 %
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	07010412	06030202	CEMITÉRIO - CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS E PAV. DE ESPAÇOS	E				01/01/2008	31/12/2017	38 600,00	0,00	38 600,00	203 369,44	14 452,19	217 821,65	37,44 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010101	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/ OBRAS	A				01/01/2010	31/12/2017	18 800,00	0,00	18 800,00	99 553,58	18 316,80	117 900,38	97,43 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010113	NOVAS VIAS CENTRO DE JOANE (LOTEAMENTO)	E				01/01/2011	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010409	09010120	COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	O				01/01/2010	31/12/2017	4 500,00	0,00	4 500,00	13 355,14	4 358,25	17 713,39	96,85 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010404	09010121	ILUMINAÇÃO	E				01/01/2010	31/12/2017	2 250,00	0,00	2 250,00	3 026,04	2 191,64	5 217,68	97,41 %



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Helena Silva

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	N.º do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010144	OBRAS URGENTES E NÃO PREVISTAS	E				01/01/2010	31/12/2017	40 500,00	0,00	40 500,00	118 433,19	33 238,25	151 671,44	82,07 %	95,43 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010148	FINALIZAÇÃO DE PROJETOS ANTERIORES	E				01/01/2011	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	2 569,44	0,00	2 569,44	0,00 %	96,25 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010152	TRAVESSA DA DEVESA - ALARGAMENTO	E				01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010159	ALARGAMENTO DA RUA DAS OLIVEIRAS	E				01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010160	PRACETA DA TAPADA - ARRANJO E COLOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	E				01/01/2013	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00 %	90,97 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010168	PAVIMENTAÇÃO RUA DE CORNIDE	E				01/01/2013	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	26 806,55	0,00	26 806,55	0,00 %	100,00 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010183	PAVIMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO ENTRE O LARGO 3 DE JULHO E A RUA DA RIBEIRA	E	100,00			01/01/2017	31/12/2017	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	94 789,32	94 789,32	96,72 %	96,72 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010192	REPAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA DA SENHORA DA CARREIRA - 1.ª FASE	E				01/01/2016	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	11 649,40	0,00	11 649,40	0,00 %	99,99 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010193	ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO AREBEIRO 2.ª FASE	E				01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Helena Silva

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	N.º do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010194	ARRANIO E REPAVIMENTAÇÃO LARGO DA REPÚBLICA E RUA ANTONIO TORRINHA	E				01/01/2016	31/12/2017	44 151,00	0,00	44 003,26	0,00	44 003,26	99,67 %	99,67 %	
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010196	ALARGAMENTO DA RUA DE SÃO BENTO	E				01/01/2017	31/12/2017	5 350,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	99,07 %	99,07 %	
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010197	ALARGAMENTO DA RUA DO RELÓGIO 2.ª FASE	E				01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010198	LIGAÇÃO ENTRE AVENIDA DE LABORINS E AVENIDA DR. MARIO SOARES	E				01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010199	PAVIMENTAÇÃO RUA DE LEIRÓ - 4.ª FASE	E				01/01/2017	31/12/2017	6 150,00	0,00	6 143,76	0,00	6 143,76	99,90 %	99,90 %	
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010201	REPAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA DA SENHORA DA CARREIRA - 2.ª FASE	E				01/01/2017	31/12/2017	15 900,00	0,00	15 894,70	0,00	15 894,70	99,97 %	99,97 %	
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010202	REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ILHA - 2.ª FASE	E				01/01/2017	31/12/2017	13 000,00	0,00	12 713,64	0,00	12 713,64	97,80 %	97,80 %	
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010203	REPAVIMENTAÇÃO TRAVESSA AGRA DE ALVAR	E				01/01/2017	31/12/2017	3 000,00	0,00	2 639,40	0,00	2 639,40	87,98 %	87,98 %	
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010204	REPAVIMENTAÇÃO RUA AGRA DE ALVAR	E				01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	



Funcionário: Helena Silva

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010205	REPAVIMENTAÇÃO AVENIDA PADRE SILVA REGO - 1.ª FASE	E				01/01/2017	31/12/2017	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010206	REPAVIMENTAÇÃO DA RUA CAMILO CASTELO BRANCO - 1.ª FASE	E				01/04/2017	31/12/2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 554,00	11 554,00	77,03 %	77,03 %
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	070109	100101	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	O				01/01/2010	31/12/2017	14 500,00	0,00	0,00	8 538,52	14 455,22	22 993,71	99,69 %	99,81 %
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	070107	10010201	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS	O				01/01/2011	31/12/2017	1 100,00	0,00	0,00	3 124,89	0,00	3 124,89	0,00 %	73,96 %
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	070108	10010202	PROGRAMAS	O				01/01/2012	31/12/2017	900,00	0,00	0,00	2 395,11	873,30	3 268,41	97,03 %	99,19 %
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	070111	100104	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	O				01/01/2012	31/12/2017	1 450,00	0,00	0,00	1 533,39	1 368,27	2 901,66	94,36 %	97,26 %
										483 072,00	0,00	0,00	968 706,31	403 741,20	1 372 447,51	83,57 %	94,53 %
Total Geral										483 072,00	0,00	0,00	968 706,31	403 741,20	1 372 447,51	83,57 %	94,53 %



Freguesia de Joane

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

ORGÃO EXECUTIVO	
Em 6 de Abril	de 2018
<i>António José Soares Almeida</i>	
<i>Ramiro Manuel Gonçalves</i>	
<i>Margarida da Silva Mendes</i>	
<i>Roberto Soares</i>	
<i>Guilherme Campos Soares</i>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em _____	de _____

