



Anexo D – Execução anual do plano plurianual de investimentos



Freguesia de Joane

João Pedro Soares
João

Ano: 2018

Data: 31-12-2018

Pag: 1

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Helena Silva

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	N.º do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	07010405	02020201	PARQUE DE LAZER DA RIBEIRA - MANUTENÇÃO/ OBRAS	E				01-01-2010	31-12-2018	25 200,00	0,00	0,00	95 492,38	25 106,65	120 599,03	99,63 %	99,92 %
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	07010101	02020202	PARQUE DE LAZER DA RIBEIRA - TERRENO PARA ALARGAMENTO	O				01-01-2009	31-12-2018	1,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00 %	100,00 %
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	07010405	02020208	MANUTENÇÃO/ OBRAS EM ESPAÇOS VERDES	A				01-01-2010	31-12-2018	29 000,00	0,00	0,00	13 947,05	28 814,01	42 765,06	99,37 %	99,58 %
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	070115	02020209	JOANNEM AUDITORIUM - ATIVIDADES/ MANUTENÇÃO	O				01-01-2016	31-12-2018	500,00	0,00	0,00	227,44	0,00	227,44	0,00 %	31,27 %
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	07010405	02020210	PROLONGAMENTO CORREDOR PEDONAL	E				01-01-2015	31-12-2018	3 050,00	0,00	0,00	12 113,67	0,00	12 113,67	0,00 %	79,89 %
HABITAÇÃO URBANISMO	07010303	05010101	BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÕES	A				01-01-2010	31-12-2018	1,00	0,00	0,00	2 750,48	0,00	2 750,48	0,00 %	99,96 %
HABITAÇÃO URBANISMO	07010301	05020102	INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS	E				01-01-2016	31-12-2018	2 805,00	0,00	0,00	1 254,15	2 452,62	3 706,77	87,44 %	91,32 %
HABITAÇÃO URBANISMO	07010301	05020104	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE APOIO AOS SERVIÇOS EM FIGUEIRÓ	E				01-01-2018	31-12-2018	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
HABITAÇÃO URBANISMO	07010103	05020203	AQUISIÇÃO TERRENO PARA FEIRA	O				01-01-2007	31-12-2018	1,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00 %	100,00 %



Freguesia de Joane

João Helena Silva
João Carlos

Ano: 2018

Data: 31-12-2018

Pag: 2

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Helena Silva

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	N.º do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Fonte de Realização	Fonte de Financiamento			Montante Previsto		Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Anos Seguintes	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano		
HABITAÇÃO URBANISMO	07010303	05020205	MERCADO - MANUTENÇÃO/ OBRAS	E				0,00	870,00	309,73	861,00	1 260,73	98,97 %	99,29 %
HABITAÇÃO URBANISMO	07010401	05030101	MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS DO DOMÍNIO PÚBLICO	A				0,00	370,00	11 901,00	364,63	12 265,63	98,55 %	99,96 %
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	07010407	060101	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA	A				0,00	450,00	6 598,89	0,00	6 598,89	0,00 %	93,62 %
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	07010412	06030102	CEMITÉRIO - CONSERVAÇÃO/ OBRAS	A				0,00	10 800,00	91 801,04	10 778,56	102 579,60	99,80 %	99,98 %
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	07010412	06030202	CEMITÉRIO - CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS E PAV. DE ESPAÇOS	E				0,00	27 700,00	217 821,63	27 467,67	245 289,30	99,16 %	99,91 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010101	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/ OBRAS	A				0,00	18 800,00	117 900,38	18 316,80	136 217,18	97,43 %	99,65 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010113	NOVAS VIAS CENTRO DE JOANE (LOTEAMENTO)	E				0,00	100,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00 %	96,25 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010409	09010120	COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	O				0,00	2 500,00	17 713,39	823,48	18 536,87	32,94 %	91,71 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010404	09010121	ILUMINAÇÃO	E				0,00	2 000,00	5 217,68	0,00	5 217,68	0,00 %	72,29 %



Freguesia de Joane

João Pedro Soares
João Pedro Soares
João Pedro Soares

Ano: 2018

Data: 31-12-2018

Pag: 3

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Helena Silva

(unidade: euros)

Objetivo	Código Class. Econ.	N.º do Projeto/Ação	Designação Programa e Projeto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010144	OBRAS URGENTES E NÃO PREVISTAS	E				01-01-2010	31-12-2018	33 980,00	0,00	33 980,00	151 671,44	18 786,44	170 457,88	55,29 %	91,82 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010148	FINALIZAÇÃO DE PROJETOS ANTERIORES	E				01-01-2011	31-12-2018	100,00	0,00	100,00	2 569,44	0,00	2 569,44	0,00 %	96,25 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010152	TRAVESSA DA DEVESA - ALARGAMENTO	E				01-01-2018	31-12-2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010159	ALARGAMENTO DA RUA DAS OLIVEIRAS E ARRANJO DA VIA DO TÚNEL DA VIM	E				01-01-2018	31-12-2018	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010160	PRACETA DA TAPADA - ARRANJO E COLOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	E				01-01-2013	31-12-2018	100,00	0,00	100,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00 %	90,97 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010193	ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO AREIRO 2.ª FASE	E				01-01-2018	31-12-2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010196	ALARGAMENTO DA RUA DE SÃO BENTO	E				01-01-2017	31-12-2018	1,00	0,00	1,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00 %	99,98 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010197	ALARGAMENTO DA RUA DO RELÓGIO 2.ª FASE	E				01-01-2018	31-12-2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010198	LIGAÇÃO ENTRE AVENIDA DE LABORINS E AVENIDA DR. MÁRIO SOARES	E	100,00			01-01-2018	31-12-2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %



Freguesia de Joane

Ano: 2018

Data: 31-12-2018

Pag: 4

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Helena Silva

Objetivo	Código Class. Econ.	N.º do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010204	REPAVIMENTAÇÃO RUA AGRA DE ALVAR	E				01-01-2018	31-12-2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010207	REPAVIMENTAÇÃO DA RUA SENHOR DOS PASSOS	E				01-01-2018	31-12-2018	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	10 596,82	10 596,82	96,33 %	96,33 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010208	ARRANJO URBANÍSTICO DO ESTACIONAMENTO E DA LIGACÃO ENTRE LARGO 3 DE JULHO E RIBEIRA COM COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	E	100,00			01-01-2018	31-12-2018	9 821,00	0,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010209	REPAVIMENTAÇÃO E ARRANJO DA RUA DA LAMEIRA	E				01-01-2018	31-12-2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010210	LARGO DA REPÚBLICA OBRAS DE ARRANJO URBANÍSTICO	E				01-01-2018	31-12-2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010211	REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DE VALDOMAR	E				01-01-2018	31-12-2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010212	REPAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DE LABORINS	E				01-01-2018	31-12-2018	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010213	PAVIMENTAÇÃO RUA DE ROMÃO II (PARTE)	E	100,00			01-01-2018	31-12-2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010214	REPAVIMENTAÇÃO PARTE TRAVESSA DA LABRUGE	E	100,00			01-01-2018	31-12-2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %



Freguesia de Joane

João Afonso
João Afonso
João Afonso

Ano: 2018

Data: 31-12-2018


Pag: 5

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Helena Silva

(unidade: euros)

Objetivo	Código Class. Econ.	N.º do Projeto/Ação	Designação Programa e Projeto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Dadas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010215	REPAVIMENTAÇÃO AVENIDA PADRE SILVA REGO - 1.ª FASE	E	100,00			01-01-2018	31-12-2018	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	07010401	09010216	REPAVIMENTAÇÃO DA RUA CAMILO CASTELO BRANCO - 2.ª FASE	E				01-01-2018	31-12-2018	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	11 657,80	11 657,80	99,98	99,98	
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	070109	100101	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	O				01-01-2010	31-12-2018	4 800,00	0,00	4 800,00	22 993,74	4 774,32	27 764,00	99,47	99,91	
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	070107	10010201	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS	O				01-01-2011	31-12-2018	700,00	0,00	700,00	3 124,89	0,00	3 124,89	0,00	81,70	
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	070108	10010202	PROGRAMAS	O				01-01-2012	31-12-2018	1 750,00	0,00	1 750,00	3 268,41	1 623,60	4 892,01	92,78	97,48	
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	070111	100104	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	O				01-01-2012	31-12-2018	650,00	0,00	650,00	2 901,66	612,05	3 513,71	94,16	98,93	
										247 091,00	0,00	247 091,00	1 001 675,7	163 040,7	1 164 716,4	65,98	93,26	
												Total Geral						



Freguesia de Joane

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

ORGÃO EXECUTIVO	
Em 15 de Março de 2015	
<i>António José Braga Alves</i>	
<i>António Manuel Santos Nunes</i>	
<i>Augustina da Silva Mendes</i>	
<i>Luís Carlos</i>	
<i>Paulina Campos Soares</i>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em _____ de _____	